

N/REF : 20/05/2025 16H07 C:000053 I:06961  
V/REF : AC/C19863  
V/Email reçu le Mardi 20/05/2025 a 16H07

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. BTNC  
**IMMEUBLE** : BOTANICA - BTNC  
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER  
(BAT.B2/B3)  
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 27 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla  
**LOCALISATION** : ALLEE 2 FOULQUIER - MME TIGNARD HELENE 07 66 06 93 21  
LOGEMENT N° 120603, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3  
—

**MOTIF** : PAS DE PRESSION D'EAU FROIDE UNIQUEMENT EAU CHAUDE  
**Donneur d'ordre** : M. T CERPELLI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
RECHERCHE DE PANNE  
CONSTAT: REDUCTEUR DE PRESSION HS  
COUPURE D'EAU  
DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION  
FOURNITURE ET POSE REDUCTEUR DE PRESSION  
FOURNITURE ET POSE DE 2 JOINTS 20/27  
FOURNITURE ET POSE D'UN MAMELON 20/27  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE BONNE ETANCHÉITÉ ET BON FONCTIONNEMENT  
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATERIEL

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 17H06 tcermelli@aiguillon.com  
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 17:03 M. T CERPELLI

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif  | N°BT | P.U. HT |              |
|----------|------------------------------------|------|---------|--------------|
| 1,00     | PBL185-Rempl.Réducteur de pression | 1    | 90,00   | 90,00        |
|          | TOTAL H.T. ....                    |      |         | 90,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....              |      |         | 9,00         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>    |      |         | <b>99,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.