

N/REF : 19/05/2025 11H26 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C19686
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 11H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 22 JOUVET - MME MARTIN 02 99 53 31 34
LOGEMENT N° 002885, PORTE N°41, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT CHAUFFE EAU
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION REPLANFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PERCEMENT DU CHAUFFE EAU POUR VIDANGE COMPLETE
DÉPOSE DU CHAUFFE EAU DEPUIS LE PLAFOND
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU CHAUFFE EAU
RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ECS ET EF
FOURNITURE ET POSE DU GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
REMARQUE : UN GRÉSILLEMENT PERSISTE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR
INTERVENTION REPLANFIÉE AVEC UN ELECTRICIEN
REMARQUE : BOUTON DU MÉCANISME DE CHASSE D'EAU - PRÉVOIR SON
REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DU TABLEAU ÉLECTRIQUE

PAS DE GRÉSILLEMENT CONSTATÉ
TEST DE L'INSTALLATION
CONSTAT: BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 17H29 rstephant@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 10H50 M. R. STEPHANT
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 17:26 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	1	610,00	610,00
	TOTAL H.T.			610,00
	T.V.A. a 10,00%			61,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

