

N/REF : 30/04/2025 8H56 C:000053 I:80075
V/REF : AC/C18434
V/Email reçu le Mercredi 30/04/2025 à 8H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLM
IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 33 BESNERAIE - SOUS SOL
--
LOGT AU DESSUS AU N°33 DE LA RUE / PORTE 3 / MME MAUGER 06 43 94 30 81

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - INFILTRATION AU SOUS SOL

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU SOUS SOL
CONSTAT : PRÉSENCE D'INFILTRATIONS D'EAU
CONTROLE LOGEMENT 2
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE ET LES INFILTRATIONS NE CORRESPONDENT
PAS A L'ALIGNEMENT
CONTROLE LOGEEMNT 2
MISE EN PLACE DE COLORANT
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
REMARQUE : A FUITE POURRAIT PROVENIR DU BAC A SCEAU DANS LE LOCAL MÉNAGE
A DROITE DU LOGEMENT 2
CONTROLE DES CANALISATIONS DANS LE SOUS SOL
CONSTAT : FUITE SUR UN Y D40 QUI EST FISSURÉ
MISE EN PLACE DE BANDES GRASSES POUR RÉPARATIONS PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU

REPLACEMENT DU TÉ AVEC POSE DE BOUCHON DE VISTE
FOURNITURE ET POSE DE DEUX MANCHONS D50
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES AUTRES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE EN DALLE ENTRE LE LOCAL MENAGE ET LE SOUS SOL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 23/05/25 a 14H51 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT D'UN TRONÇON DE PVC DU LOCAL MENAGE AU SOUS SOL
AVEC REBOUCHAGE DU SOL DU LOCAL MENAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LGESTION Email envoyé le 15/05/25 a 11H19 M. E ROCHE

POUVEZ VOUS NOUS DONNER ACCES AU LOCAL MENAGE A DROITE DU LOGEMENT 2
AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE
PRÉVOIR RÉFECTION DU Y AVEC BOUCHON DE VISITE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

30/04 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col PC	1	80,00	80,00
1,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	45,00	45,00

TOTAL H.T.	225,00
T.V.A. a 10,00%	22,50
TOTAL T.T.C.En EURO	247,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.