

N/REF : 13/05/2025 13H17 C:000053 I:00239
V/REF : AC/C19231
V/Email reçu le Mardi 13/05/2025 a 13H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 CHALAIS - LOGEMENT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 20/05
LOGEMENT N° 004371, PORTE N°4371, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : POSE MEUBL SS-EVIER 3P
REPAR ROB MACHINE LAVER
MECANISME CHASSE ET ROB
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT MÉCANISME CHASSE D'EAU
REPLACEMENT ROBINET FLOTTEUR
REMPACEMENT DU ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN ABATTANT WC
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU RÉSERVOIR
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU RÉSERVOIR
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉSERVOIR WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DU RAOBINET MACHINE A LAVER
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT, PAS DE RÉPARATIONS NÉCESSAIRES
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE MEUBLE SOUS EVIER
REPOSE EVIER
CONSTAT : MITIGEUR HS
REPLACEMENT DU MITIGEUR EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/05/25 a 11H21 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	1	50,00	50,00
1,00	PBL080-FP.Réserv.bas WC+mécanisme 3/6L	1	135,00	135,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	255,00	255,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
TOTAL H.T.				565,00
T.V.A. a 10,00%				56,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>621,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

