

N/REF : 22/04/2025 14H07 C:000053 I:02382  
V/REF : AC/C17772  
V/Email reçu le Mardi 22/04/2025 a 14H07

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. NMN  
**IMMEUBLE** : NOMINOE - NMN  
10, RUE NOMINOE  
.  
35600 REDON

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004  
**LOCALISATION** : ALLEE 10 NOMINOE - LOCAL MÉNAGE  
CONTACT : MME GEORGET 07 80 54 22 94  
**MOTIF** : RECHERCHE DE FUITE  
**Donneur d'ordre** : Mme M. LE ROUX

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
LOCAL FERMÉ, PERSONNE SUR PLACE  
INTERVENTION A REPROGRAMMER  
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE  
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE 15L SUR EVIER PERÇÉ  
PRISE DE RÉFÉRENCES  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/05  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE  
DEPOSE ANCIEN CHAUFFE EAU  
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU CHAUFFE EAU  
REMISE EN EAU ET SOUS TENSION ELECTRIQUE  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 a 16H16 Mme M. LE ROUX

1905 : MESSAGE VOCAL SUITE RELANCE GESTIONNAIRE  
1305: MSG REP  
0505: MSG REP

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/25 A 10H50 MME M. LE ROUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE 15L SUR EVIER  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/04/25 A 16H24 MME M. LE ROUX

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                                          |      |        |    |        |        |
|----------|------------------------------------------|------|--------|----|--------|--------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U.   | HT |        |        |
| 1,00     | DEP003-Déplacement le 25/04              | 1    | 25,00  |    | 25,00  |        |
| 1,00     | PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2   | 2    | 450,00 |    | 450,00 |        |
| 1,00     | PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC | 2    | 170,00 |    | 170,00 |        |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |        |    |        | 645,00 |
|          | T.V.A. a 10,00% ....                     |      |        |    |        | 64,50  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO                 |      |        |    |        | 709,50 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

