

N/REF : 11/04/2025 16H54 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C17231
V/Email reçu le Vendredi 11/04/2025 a 16H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 15 BERNARD - MR MASSOUONDI 07 68 04 42 35
LOGEMENT N° 012640, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR LE RADIATEUR D'UNE CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS

MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION A REPLANIFIER

--

INTERVENTION DU 25/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : RESEAU CUIVRE ROUILLÉ ET POREUX

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

REMARQUE : PREVOIR VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE ET REMPLACEMENT TRONÇON

CUIVRE DIAM 12 SUR 20 CM : DEVIS A SUIVRE

--

INTERVENTION DU 16/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DÉCOUPE CUIVRE

FOURNITURE TE POSE DE CUIVRE DIA 12 POUR RÉFECTION SECTION FUYARDE

REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

PURGE RÉSEAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 11H45 adariy@aiguillon.com
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/25 A 09H35 ADARIY@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/04, PRÉVOIR VIDANGE RÉSEAU DE
CHAUFFAGE ET REMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE DIAM 12.
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOE PART. NOUS VENONS D'AVOIR LE
LOCATAIRE QUI NOUS A DIT QUE LA FUITE PERDURÉE AU NIVEAU DU RARDIATEUR.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/04/25 A 12H13 ADARIY@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/04/25 A 12H13 MME AS DARIY
14/04 MSG LAISSÉ
SUITE A DONNER : OUI. LE 25/04/2025 A 08:18
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/04/25 A 12:12 MME AS DARIY
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/25 A 09:33 MME AS DARIY
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 11:42 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl. absence locataire le 18/04	2	20,00	20,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	50	80,00	80,00
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	50	50,00	50,00
TOTAL H.T.				150,00
T.V.A. a 10,00%				15,00
TOTAL T.T.C.En EURO				165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.