

N/REF : 9/04/2025 16H05 C:000053 I:02576
V/REF : AC/C17032
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 à 16H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MOB
IMMEUBLE : LA MADELEINE -MOB
RUES DE L'ABREUVOIR/HAUT PUIT
1 a 13, RUE DES BOIS DEBOUTS
35400 ST MALO

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 6 ABREUVOIR - MR MME ELIE 06 45 65 24 15 / 02 99 40 71 11
LOGEMENT N° 013998, PORTE N°6, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR TUYAU EVAC ENTRE SDB ET WC

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR TÊ D100 AU NIVEAU DE L'INSTALLATION WC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE PACK WC
BURINAGE DALLE
DÉCOUPE PVC DIA 100
FOURNITURE ET POSE PVC DIA 100
FOURNITURE ET POSE MANCHON DILATATION
REPOSE WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WC
FOURNITURE ET POSE ROBINET ARRET WC
FOURNITURE ET POSE FIXATION WC
MODIFICATION ALIMENTATION EAU FROIDE WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 à 12H13 JDIAZ@AIGUILLON.COM

MG LGESTION Email envoyé le 24/04/25 a 12H16 Mme J DIAZ

PRÉVOIR RÉFECTION TÉ D100 AVEC DÉPOSE/REPOSE WC ET MODIFICATION
ALIMENTATION EAU FROIDE WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

10/04 MSG LAISSÉ

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 12:11 MME J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	3	50,00	50,00
1,00	PBL074-Rempl.joint de réserv.-cuvette Wc	3	68,00	68,00
1,00	PBL076-Rempl.coude d'évacuation (pipe)WC	3	102,00	102,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	3	180,00	180,00
2,00	PBL022-Saigné mur&sol ds béton yc reb/ml	3	50,00	100,00
3,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	45,00	135,00
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	165,00
TOTAL H.T.				900,00
T.V.A. a 10,00%				90,00
TOTAL T.T.C.En EURO				990,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.