

N/REF : 8/04/2025 11H03 C:000053 I:02340
V/REF : AC/C16909
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DNT
IMMEUBLE : RES.DONATONI -DNT
4, RUE DES GENETS
.
35170 BRUZ

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 4 GENETS - MME COLO : 06 10 78 18 28
LOGEMENT N° 102047, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE EN DALLE
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE RÉSEAU EFS ET ECS
CONSTAT : PAS DE FUIITE CONSTATÉE
REMARQUE : LA CHAUDIERE PERD EN PRESSION MALGRÉ REMPLACEMENT CHAUDIERE
PAR ISERBA. ILS ONT CONDAMNÉ LE DÉPART/RETOUR CHAUFFAGE AU NIVEAU DE LA
CHAUDIERE.
REMARQUE 1 : PAS POSSIBLE DE LES OUVRIR POUR VÉRIFIER MISE EN PRESSION
RÉSEAU CHAUFFAGE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
OBSERVATION : PREVOIR INTERVENTION EN COMMUN AVEC ISERBA POUR OUVERTURE
ACCES POUR TEST MISE EN PRESSION DU CHAUFFAGE ET FAIRE CONTROLE
ÉTANCHÉITÉ

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : VANNES RÉSEAU CHAUFFAGE DE LA CHAUDIERE HS
TEST DE PRESSION NON RÉALISABLE AU VU DES VANNES CASSÉES
REMARQUE : ISERBA INFORME QUE LES VANNES DOIVENT ETRE REMPLACÉES.
CONTROLE EVACUATION CHAUDIERE
CONSTAT : SIPHON BOUCHÉ
DEBOUCHAGE DU SIPHON DE LA CHAUDIERE
CONTROLE BON ECOULEMENT
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/05/25 a 14H37 mleroux@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 22H06 mleroux@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 30/04, PRÉVOIR INTERVENTION EN COMMUN AVEC ISERBA POUR ACCES DÉPART/RETOUR RÉSEAU CHAUFFAGE POUR POURSUITE DE LA RECHERCHER DE FUITE. POUVEZ VOUS SVP LEUR DEMANDER DE NOUS CONTACTER POUR PROGRAMMER CETTE INTERVENTION. MERCI PAR AVANCE.

CL LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 22:04 Mme M. LE ROUX

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/05/25 A 14:35 MME M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL118-Débouchage siphon chaudiere	2	92,00		92,00
	TOTAL H.T.				192,00
	T.V.A. a 10,00%				19,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				211,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

