

N/REF : 29/04/2025 9H53 C:000053 I:02395
V/REF : AC/C18329
V/Email reçu le Mardi 29/04/2025 a 9H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
. 35200 RENNES

Rennes, le 30 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - LOCAL EX URBANIS
ACCES DISPONIBLE A L'AGENCE DE BRÉQUIGNY

MOTIF : RECHERCHE ET SUPPRESSION DE FUITE DANS LOCAL EX URBANIS
Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOCAL
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA TUYAUTERIE, CAR CELLE CI EST ROUILLÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE IMPORTANTE : PREVOIR REPRISE TUYAU ALIMENTATION RESEAU ECS

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR IDEX
DECOUPE RÉSEAU CUIVRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE DE COUPURE 20/27
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/05/25 a 16H45 MBRON@AIGUILLON.COM

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/25 A 12H01 M. BENIGNOT

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/25 A 12H00 M. BENIGNOT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 30/04, PREVOIR REPRISE RESEAUX ECS
AVEC COUPURE D'EAU. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/05/25 A 16:45 M. M BRON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 28/05	50	50,00		350,00
TOTAL H.T.					450,00
T.V.A. a 10,00%					45,00
TOTAL T.T.C.En EURO					495,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

