

N/REF : 15/05/2025 10H51 C:007597 I:15234
V/REF : 663837
V/Email reçu le Jeudi 15/05/2025 a 10H51

BTOB MAINTENANCE

**21 RUE ANDRE ALLAR
13344 MARSEILLE**

IMMEUBLE : GRAND FRAIS
316 RUE DE SAINT MALO
35000 RENNES

Rennes, le

02 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 316 MALO - GRAND FRAIS 02 23 42 97 00

MOTIF : FUITE D'EAU EN RÉSERVE VENANT DU PLAFOND

Donneur d'ordre : Mme M SOPHIE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : PAS DE FUITE LORS DU PASSAGE DU TECHNICIEN MAIS D'APRES LES SALARIÉS, IL S'AGIT D'UNE FUITE INTERMITTENTE QUI ARRIVE PAR MOMENT EN GOUTTES A GOUTTES

REPÉRAGE POUR VOIR A L'ÉTAGE SUPÉRIEUR, DERRIERE LA SALLE DE RÉUNION, JUSTE AU DESSUS DE LA FUITE SE SITUE UN VIDE SANITAIRE.

CONSTAT : AUCUNE TRACE AU DESSUS DE FUITE. IL Y A JUSTE UNE PARTIE DU RÉSEAU FROIDE POUR LES CHAMBRES FROIDES QUI N'EST PAS CALORIFUGÉ.

BEAUCOUP DE CONDENSATION DESSUS, SANS DOUTE PLUS QUAND LES TEMPÉRATURES SONT DIFFÉRENTES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 20/05/25 a 10H43 Mme M SOPHIE

PREVOIR UNE ISOLATION DE LA PARTIE QUI SUBIT LA CONDENSATION (PRESQUE A L'APLOMB DES INFILTRATIONS SITUÉES EN DESSOUS)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/05	1	69,24			69,24
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66			40,66
TOTAL H.T.						109,90
T.V.A. a 20,00%						21,98
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>131,88</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.