

N/REF : 27/05/2025 15H55 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C20416
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 a 15H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 03 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 JOUVET - MR JAMES (NET PLUS) 06 37 78 58 36
LOCAL MÉNAGE
MOTIF : REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU VANNE GÉNÉRALE
DEPOSE MITIGEUR EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR MURAL AVEC BEC
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT FIXATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ECOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE BEC DU ROBINET EST PLUS LONG QUE LE PRECEDANT MAIS RESTE
DANS L'ESPACE EVIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/05/25 a 17H11 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/05/25 A 17:10 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
	TOTAL H.T.			125,00
	T.V.A. a 10,00%			12,50
	TOTAL T.T.C.En EURO			137,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.