

N/REF : 16/01/2025 15H58 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C10314
V/Email reçu le Jeudi 16/01/2025 a 15H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 03 Juin 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 22 JOUVET - ASS MAISON DE L'ENFANCE 06 49 71 55 33
06 65 56 83 96
PANNE BALLON D'EAU CHAUDE
MOTIF : PANNE BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : THERMOSTAT ET RESISTANCE HS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/01

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
COUPURE D'EAU
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ DÉFAILLANT
REMARQUE : PRÉSENCE DE CALCAIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
CONSTAT : LA RESISTANCE PRÉVUE NE CONVIENT PAS
REPOSE THERMOSTAT
REMISE EN EAU
MISE EN MARCHÉ FORCÉE DU BALLON D'EAU CHAUDE
REGLAGE DU THERMOSTAT PLUS FORT
NOUVELLE COMMANDE DE RESISTANCE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

INTERVENTION DU 06/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INSTALLATION DU BALLON TEMPORAIRE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON 200L
DEPOSE RESISTANCE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE RESISTANCE
RACCORDEMENT EC / EF
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
REPLISSAGE BALLON
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : VIDANGE ET DEPOSE BALLON PROVISIOIRE (SOIT 41 JOURS)

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 17/04/25 a 16H34 M. R. STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 15H38 M. F SANDOVAL
0502: MSG REP POUR POSE BALLON EAU CHAUDE TEMPORAIRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 14H28 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/01	1	54,72	82,08
1,00	PD ballon temporaire	4	200,00	200,00
1,00	PBS141-F.P d'une résistance blindée	5	82,08	82,08
1,00	PBS138-F.P d'un groupe de sécurité	50	41,58	41,58
TOTAL H.T.				405,74
T.V.A. a 10,00%				40,57
TOTAL T.T.C.En EURO				446,31

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.