

N/REF : 6/11/2024 18H15 C:000053 I:01108
V/REF : AC/C04971
V/Email reçu le Mercredi 06/11/2024 à 18H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PCE
IMMEUBLE : LE PAUL CEZANNE -PCE
1/2/3, RUE MILLIG AR SKANV
6, RUE SAINT ALLOUARN
35235 THORIGNE FOUILLARD

Rennes, le 03 Juin 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 1 SKANV - MME NTASME 06 58 07 33 30 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 100823, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

—
LOGT DU DESSUS

M. BECHEURIE 06 73 99 14 77

LOGEMENT N° 100826, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND DU LOGEMENT 12 - RECHERCHE DE FUITE LOGT SUP

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU LOGEMENT 12

CONSTAT : GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/11 POUR CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR

INTERVENTION DU 03/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT 22

DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE

CONSTAT: FUITE SUR VIDAGE BAIGNOIRE

CONSTAT 2 : BAIGNOIRE ROUILLÉE ET VIDAGE NE TIENT PLUS MALGRÉ RESSERAGE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE

PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
PRÉVOIR : POSE TABLIER DE BAIGNOIRE ET REPRISE FAIENCE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RADIATEUR POUR ACCES
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
RÉFECTION FAIENCE
RÉFECTION DES JOINTS FAIENCE
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE ET DES BAGUETTES DE FINITION
REPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
REPOSE DU RADIATEUR
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 à 16H43 Mme A JUDAIS

NR LGESTION Email envoyé le 26/03/25 à 10H20 Mme A JUDAIS

2603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 05/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 13/03/25 à 15H06 Mme A JUDAIS

1303 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 05/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 05/03/25 à 08H37 Mme A JUDAIS

0503 : BONJOUR, PRÉVOIR REPRISE FAIENCE CAR EN ENLEVANT LA BAIGNOIRE DE LA FAIENCE A CÉDÉE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

0702: MAIL A M. BEUCHERIE POUR PLANIFIER INTERVENTION

NR LGESTION Email envoyé le 05/12/24 a 12H34 Mme A JUDAIS

0512: SUITE INTERVENTION DU 03/12, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE ROUILLÉE DANS LE LOGEMENT 22, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

Suite a donner : OUI. Le 28/02/2025 a 12:33

Suite a donner : OUI. Le 28/02/2025 a 15:01

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	103,96	103,96
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/12	3	54,72	54,72
1,00	PBS044-F.P baign.aci L1,40-1,70m ss rob.	4	361,15	361,15
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	4	126,95	126,95
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	8	103,96	103,96
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	8	180,57	180,57

TOTAL H.T.	931,31
T.V.A. a 10,00%	93,13
TOTAL T.T.C.En EURO	1024,44

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.