

N/REF : 26/05/2025 15H05 C:000053 I:02624
V/REF : AC/C20267
V/Email reçu le Lundi 26/05/2025 a 15H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 CHENES - MME GUEDO DANIELLE 06 27 35 11 84
LOGEMENT N° 014038, PORTE N°4038, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SOUS ÉVIER NON MAITRISABLE SUR ARRIVÉE D'EAU
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'EVIER
CONSTAT : FUIITE SUR PLYMOUTH
DÉCOUPE DE L'ALIMENTATION
RÉPARATION PROVISOIRE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR CHEMISAGE EN PER DE 16
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
CHEMISAGE D'UN PER DE 16
RACCORDEMENT A SOUS L'ÉVIER ET AU COMPTEUR EXTÉRIEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 a 11H23 Mme A. CASAERT
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 a 09H38 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite le 26/05	1	80,00	80,00
30,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	1650,00
TOTAL H.T.				1730,00
T.V.A. a 10,00%				173,00
TOTAL T.T.C.En EURO				1903,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.