

N/REF : 22/05/2025 16H30 C:000053 I:80132
V/REF : AC/C20078
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 a 16H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HLP

IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le

04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 04D GOUPIL - MR GOUSSET DOMINIQUE 06 98 75 21 89
LOGEMENT N° 107064, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : DIAGNOSTIC MANQUE PRESSION DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTRÔLE DU REDUCTEUR DE PRESSION

CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION HS

REMARQUE : RÉDUCTEUR EST IMPOSSIBLE A CHANGER SANS LA DÉPOSE DU BALLON
DÉPOSE D'UNE DES NOURRICES CAR CELUI CI EST DERRIERE LE BALLON ET COLLÉ
CONTRE LE MUR

MODIFICATION DU CIRCUIT POUR QUE LE LOCATAIRE PUISSE AVOIR DE L'EAU
PASSAGE EN FLEXIBLE INOX 20/27 DU ROBINET GÉNÉRALE A UN TE LAITON SOUS
BALLON

REPRISE SUR LE TE POUR ALIMENTER LES DIFFÉRENTS POINTS D'EF EN FLEXIBLE
INOX 20/27

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 03/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

MISE HORS TENSION

VIDANGE BALLON EAU CHAUDE

DEPOSE BALLON EAU CHAUDE

DEPOSE NOURRICE

DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION DEFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU REDUCTEUR DE PRESSION

REPOSE NOURRICE
REPOSE BALLON EAU CHAUDE
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/06/25 a 12H30 EROCHE@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 27/05/25 a 15H55 M. E ROCHE

2705 : BONJOUR NOUS PRÉCONISONS LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS. CORDIALEMENT,
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 a 10H57 M. E ROCHE

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/06/25 A 12:29 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL011-Ff Diagnost.manque pression PP	1	110,00	110,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	2	180,00	180,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	2	90,00	90,00

TOTAL H.T.	380,00
T.V.A. a 10,00%	38,00
TOTAL T.T.C.En EURO	418,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.