

N/REF : 5/05/2025 16H56 C:000053 I:00239
V/REF : AC/C18768
V/Email reçu le Lundi 05/05/2025 à 16H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 20 CHALAIS - M KANHOU 06 16 54 60 38
LOGEMENT N° 004537, PORTE N°4537, 4° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : - POSE ROBINET MAL
- REFECTION JOINT SOUPLE
- REMPLACEMENT MÉCANISME CHASSE D'EAU ET ROBINET WC
- REMPLACEMENT MITIGEUSE ÉVIER
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MÉCANISME WC ETROBINET ARRET WC
FOURNITURE ET POSE MÉCANISME WC
FOURNITURE ET POSE ROBINET WC
RÉFECTION JOINT SILICONE LAVABO
RÉFECTION JOINT SILICONE DOUCHE
REMARQUE : JOINTS DE FAIENCE DOUCHE DEFECTUEUX
PRÉCONISATION : REFECTION DES JOINTS DE FAIENCES DOUCHE
FOURNITURE ET POSE POMMEAU ET FLEXIBLE DE DOUCHE
RÉFECTION JOINT SILICONE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINET ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE JOINTS DES FAIENCE

CONSTAT : LES JOINTS NE SONT PAS HS, ILS MANQUENT SIMPLEMENT D'ENTRETIEN
NETTOYAGE DES JOINTS DE FAIENCE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 à 16H24 Mme A. CATALDI

AT LGESTION Email envoyé le 09/05/25 à 15H01 Mme A. CATALDI

0905 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION DES JOINTS DE FAIENCES DOUCHE.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	1	50,00	50,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00	46,00
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	1	75,00	75,00
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	1	68,00	68,00
4,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	120,00
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/06	2	50,00	200,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
TOTAL H.T.				704,00
T.V.A. a 10,00%				70,40
TOTAL T.T.C.En EURO				774,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.