

N/REF : 21/02/2025 16H57 C:009306 I:11205
V/REF : INT6672261
V/Email reçu le Vendredi 21/02/2025 a 16H57

LAMY RENNES YWOOD

**2 RUE FERDINAND
CS 64409
35044 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : 1 A 7 PICARDIE
1 A 7 RUE DE PICARDIE
35000 RENNES

Rennes, le

04 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 PICARDIE -
M. POUSSIN 06 67 39 00 86 (PROPRIÉTAIRE)

MOTIF : FUITE AU NIVEAU DE LA COLONNE EAU FROIDE DANS LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme S. MADEIRA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/02 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE SUR COLONNE GÉNÉRALE EAU FROIDE
FOURNITURE ET POSE D'UNE DANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS D'ACCES AUX VANNES DE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUURE D'EAU GENERALE
VIDANGE DE LA COLONNE EAU FROIDE
DÉPOSE VANNE AVANT COMPTEUR
REPRISE D'UNE BRASURE SUR PIQUAGE COLONNE EFS
REPOSE VANNE AVANT COMPTEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/05/25 a 16H23 Mme S. MADEIRA

1305: MSG REP

2403: MSG REP

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/03/25 A 15H57 MME S. MADEIRA

1803 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER QUI EST LE PRESTATAIRE QUI
POURRA COUPER LA COLONNE D'EAU. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

04/03 : MSG LAISSÉ SUR RÉPONDEUR

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/02/25 A 14H50 MME S. MADEIRA

PRÉVOIR COUPURE D'EAU GÉNÉRALE EAU FROIDE
PRÉVOIR BRASURE AU NIVEAU DU PIQUAGE DE LA COLONNE FUYARDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/02	1	69,24		103,86
1,50	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	34,61		51,91
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/03	2	69,24		69,24
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/05	3	69,24		173,10
1,00	Forfait Affichage - Coupure d'eau 21/05	4	28,60		28,60

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66	40,66
1,00	Metres(s) bande d'étanchéité	1	6,96	6,96
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66	40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,66	40,66
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	3	10,06	10,06
1,00	Mise en oeuvre chalumeau découpeur	3	69,58	69,58
TOTAL H.T.				664,79
T.V.A. a 10,00%				66,47
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>731,26</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.