

N/REF : 14/04/2025 10H58 C:000053 I:02411
V/REF : AC/C17114
V/Email reçu le Lundi 14/04/2025 a 10H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ETG
IMMEUBLE : LES ETANGS -ETG
1 A 7, RUE DES ETANGS
.
35330 VAL D'ANAST

Rennes, le 06 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 5 ETANGS - MME GUEZENNEC 06 56 70 80 64 / 02 99 77 80 28
LOGEMENT N° 014488, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TEST AU COLORANT
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DES WC
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DES WC AU NIVEAU DU ROBINET D'ARRET
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET
PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT DE PIPE
REMARQUE : FUITE AU NIVEAU DU LAVABO, LA BONDE ET SIPHON QUI SONT A
REPLACER AINSI QUE CELLE DE L'EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE SIPHON ÉVIER
FOURNITURE ET POSE BONDE ET SIPHON LAVABO
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE ROBINET WC
IMPOSSIBILITÉ DE REMPLACER LE JOINT DE PIPE WC
REMISE EN EAU
REMARQUE : FIXATION HS
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHEITÉ BON FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 28/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT AVANT DEPOSE WC
EVACUATION EN CONTRE PENTE
DÉPOSE DU WC EXISTANT
VIS GRIPPÉES HS
CASSAGE DE LA CUVETTE
FOURNITURE ET POSE PACK WC COMPLET
COLLAGE D'UNE PLANCHE DE BOIS SOUS LE WC POUR SURÉLEVÉ AFIN DE
RATTRAPPER LA PENTE
RACCORDEMENT WC EVACUATION + EAU
REMARQUE : PREVOIR COLONNE DANS SDB SUR LAVABO POUR SÉCURISÉ
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 28/04/25 a 15H08 M. R. STEPHANT

2804 : BONJOUR, PRÉVOIR COLONNE DANS SDB SUR LAVABO POUR SÉCURISÉ
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

AT LGESTION Email envoyé le 16/04/25 a 09H40 M. R. STEPHANT

1604 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET, JOINT DE
PIPE, BONDE ET SIPHON AINSI QUE POUR L'ÉVIER. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
2,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	60,00	120,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	50,00	50,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	280,00	280,00

TOTAL H.T.	620,00
T.V.A. a 10,00%	62,00
TOTAL T.T.C.En EURO	682,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.