

N/REF : 25/02/2025 16H58 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C13589
V/Email reçu le Mardi 25/02/2025 a 16H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 06 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 37 BILBAO - MME CLOTTEAU 06 19 27 36 13
LOGEMENT N° 008607, PORTE N°2, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE DERRIERE LA TRAPPE DES WC
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS GAINTE TECHNIQUE WC
OUVERTURE DE LA TRAPPE
CONSTAT : PRESENCE D'EAU AU SOL DE LA COLONNE ECS QUI DESCEND ENSUITE
DANS LES CAVES
TENTATIVE D'ACCES AUX CAVES : ACCES IMPOSSIBLE
REMARQUE : SUITE ECHNAGE AVEC LE GESTIONNAIRE, LA POSE DE CLÉ PASS
CHANTIER SE FERA DEMAIN
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 04/03

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE DES CAVES
CONSTAT : FUIITE PROVENANT DE LA COLONNE ECS OU LE BOUCLAGE ECS ENTRE LE
PLAFOND DE LA CAVE ET LE SOL DE LA GAINTE TECHNIQUE DE CHEZ LA LOCATAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER EMAIL en CC le 02/06/25 a 10H15 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
NR LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 10H15 M. V BRIENS
0206 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS

PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION Email envoyé le 20/05/25 a 15H44 vbriens@aiguillon.com

2005 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 04/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/03/25 A 12H42 M. V BRIENS

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/03/25 A 14H54 M. R TALLEUX

PRÉVOIR POSE D'UNE TRAPPE 500X500 (TRAPPE ACTUELLE TROP PETITE POUR
FAIRE LES RÉPARATIONS)

PRÉVOIR COUPURE ECS ET VIDANGE COLONNE, BURINAGE DE LA DALLE POUR
REMPLACEMENT COLONNE ECS ET BOUCLAGE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/05/25 A 15:42 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00

TOTAL H.T.	170,00
T.V.A. a 10,00%	17,00
TOTAL T.T.C.En EURO	187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.