

N/REF : 31/01/2025 11H50 C:000053 I:02593
V/REF : AC/C09308
V/Email reçu le Vendredi 31/01/2025 a 11H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GOS
IMMEUBLE : GEORGE SAND -GOS
RUE GEORGE SAND
.
35850 GEVEZE

Rennes, le 06 Juin 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 SAND - MME GUEZINGAR 06 37 78 97 27
LOGEMENT N° 107005, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE AU SOL DANS CUISINE ET SDB
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RECEVEUR
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU RECEVEUR DE DOUCHE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT RECEVEUR ET POSE D'UNE PAROI DE DOUCHE
CONTRÔLE DE LA PRESSION
CONSTAT : PRESSION LOGEMENT IRRÉGULIERE
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONTRÔLE VISUEL, TEST COLORANT ET CIRCUIT D'EAU
PRÉCONISATION : REFECTION JOINT PÉRIPHÉRIQUE EVIER CAR FUIITE
REMARQUE : SECHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE COMMENCE A AVOIR DES POINTS DE ROUILLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU REDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU REDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DANS L'ANCIEN BALLON HS
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU BAC A DOUCHE
FOURNITURE ET POSE ET DU BAC A DOUCHE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR LA FAIENCE SOUS LE BAC A DOUCHE ET LA
POSE DE LA PAROI
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE D'ANGLE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHEITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHEITÉ
REMARQUE : UNE REPRISE FAIENCE SOUS LE RECEVEUR SERA NÉCESSAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE WEDI SOUS LE RECEVEUR
RÉFECTION FAIENCE HABILLAGE SOUS LA DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTE D'ANGLE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHEITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10H29 M. F SANDOVAL

AT LCOMPTER Email envoyé le 03/04/25 a 09H33 M. F SANDOVAL

MB LGESTION EMAIL en CC le 06/03/25 a 12H16 acasaert@aiguillon.com

MB LGESTION Email envoyé le 06/03/25 a 12H16 Mme Y ALAQUI

CL LGESTION Email envoyé le 21/02/25 a 16H34 fsandoval@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 16H34 fsandoval@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, IL SEMBLERAIT QUE LE THERMOSTAT DU BALLON SOIT DEFECTUEUX. DE CE FAIT, LA TEMPERATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE EST TRES ELEVEE. LE REMPLACEMENT DU BALLON 150L SUR TREPIED SERAIT A PREVOIR.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/25 A 16H17 M. F SANDOVAL

CL LGESTION Email envoyé le 21/02/25 a 16:32 M. F SANDOVAL
Suite a donner : OUI. Le 31/03/2025 a 15:11

Suite a donner : OUI. Le 11/04/2025 a 12:10

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	103,96	103,96
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	3	82,08	82,08
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	5	547,20	547,20
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	7	196,99	196,99
1,00	PBS146-Réalis.paillasse (+faience)	8	262,65	262,65

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS048-F.P recev.céram.80x80/surél.-hab.	52	470,59	470,59
TOTAL H.T.				1663,47
T.V.A. a 10,00%				166,34
TOTAL T.T.C.En EURO				1829,81

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.