

N/REF : 18/04/2025 14H02 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C17652
V/Email reçu le Vendredi 18/04/2025 a 14H02

SELON DEVIS N° 5040087

V/REF.IMM. BCH

IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLÉE 52 ALBERT 1ER - MME SAID : 07 83 70 35 01
LOGEMENT N° 006007, PORTE N°6007, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040087 du 16/04/2025 d un montant de
5303.66 € TTC

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/05 AU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT CABINE DE DOUCHE.
REPRISE RÉSEAUX ALIMENTATION + ÉVACUATION.
CRÉATION COFFRE TOUTE HAUTEUR COTÉ ROBINETTERIE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PLATINE FIXATION ROBINETTERIE.
SURFAÇAGE FAIENCE EXISTANTE.
POSE COUCHE D'ACCROCHAGE + SPEC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RECEVEUR (90X120).
FACONNAGE ET POSE FAYENCE PÉRIPHÉRIQUE RECEVEUR (20X40 BLANC).
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR DOUCHE + KIT DOUCHETTE.
FOURNITURE ET POSE PAROI 90 FIXE + 30 MOBILE.
FACONNAGE ET POSE SILICONE PÉRIPHÉRIQUE RECEVEUR.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 11/06/25 a 15H06 rstephant@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/25 a 15H06 M. B ZOUAD

TC TT Email envoyé le 16/04/25 a 17H04 Mme J BENAUD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	4821,51	4821,51
	TOTAL H.T.		4821,51
	T.V.A. a 10,00%		482,15
	TOTAL T.T.C.En EURO		5303,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.