

N/REF : 20/11/2024 16H09 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C06134
V/Email reçu le Mercredi 20/11/2024 à 16H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 ORLEANAIS - MR MME EL-IDRISSI 07 53 57 58 94
LOGEMENT N° 005605, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT DU COUDE D'ÉVACUATION (PIPE) DE WC AV RÉFECTION DES
JOINTS SUITE REMPLACEMENT DU WC EN 2019 DIAMETRE DE L'ÉVACUATION EN 70
PASSER SUR UN PLUS GROS DIAMETRE CAR LE WC SE BOUCHE RÉGULIÈREMENT
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : LE WC EST FELÉ ET A REMPLACER
AUTRE CONSTAT : LA COLONNE EST EN CHARGE DU REZ DE CHAUSSEE AU 3EME
ÉTAGE, LES WC SE BOUCHENT RÉGULIÈREMENT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UN DÉBOUCHAGE ET UN CURAGE DU RÉSEAU ET LE
REMPLACEMENT DU WC PAR LA SUITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC
BURINAGE MUR JUSQU'A LA COLONNE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIPE WC ASPIRAMBO
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC ASPIRAMBO
REBOUCHAGE DU TROU DANS LE MUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	251,71	251,71
1,00	PBS070-F.P Té raccord.sur colon.+pipe WC	2	114,91	114,91
TOTAL H.T.				366,62
T.V.A. a 10,00%				36,66
TOTAL T.T.C.En EURO				403,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.