

N/REF : 12/06/2025 18H56 C:000053 I:00183
V/REF : AC/C21493
V/Appel du Jeudi 12/06/2025 a 18H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EGS
IMMEUBLE : P.SOURDIN - EGS
3, PLACE ABBE MICHEL SOURDIN
.
35150 JANZE

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences

LOCALISATION : ALLEE N°3B SOURDIN-LOGEMENT DE MME AVRIL-1ER ETAGE-TEL:06 01344934
LE CADRE D'ASTREINTE-M.DUFUS-TEL:06 03458571

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE D'UN CUMULUS QUI FUT

Donneur d'ordre : _ CADR E D'ASTREINTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/06 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON EST PERCÉ
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : REMPLACEMENT DU BALLON A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 250L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ ET D'UNE VIDANGE
RACCORDEMENT HYDAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/06/25 a 16H12 Mme M. LE ROUX

CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 09H45 mleroux@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 09:44 MME M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17		304,17
1,00	PBL161-FP.1 Ballon 250L ACI/NRJ C-T 4	2	680,00		680,00
	TOTAL H.T.				984,17
	T.V.A. a 10,00%				98,41
	TOTAL T.T.C.En EURO				1082,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.