

N/REF : 12/06/2025 17H21 C:000053 I:80067
V/REF : AC/C21486
V/Email reçu le Jeudi 12/06/2025 a 17H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : RUE 3 FONTAINE - M. RAFFRAY 06 31 86 46 18
LOGEMENT N° 011883, PORTE N°301, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE EN FILET SOUS BECS
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/06 EN ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : FUIITE SUR GROUPE DE SECURITÉ DU BALLON ET LE SIPHON DU BALLON
D'EAU CHAUDE S'EST CASSÉ LORS DE LA DEPOSE DE CELUI-CI
MISE HORS TENSION
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE SIPHON ET GROUPE DE SÉCURITÉ DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SECURITÉ AVEC FILASSE ET 1
JOINT 20/27
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU SIPHON
REMISE EN EAU
PURGE DU BALLON
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 10H08 salimohamed@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 10:07 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
	TOTAL H.T.			304,17
	T.V.A. a 10,00%			30,41
	TOTAL T.T.C.En EURO			334,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.