

N/REF : 11/06/2025 10H35 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C21328
V/Appel du Mercredi 11/06/2025 a 10H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : AVENUE 17 MITTERRAND - PC 3E ÉTAGE
GESTIONNAIRE SUR PLACE M. BRIENS 06 34 42 71 53

MOTIF : FUIITE SUR COLONNE ECS
RÉPARATION FUIITE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : PLUSIEURS FUITES SUR TOUS LES NIVEAUX DE L'IMMEUBLE
RÉPARATION PROVISOIRE SUR COLONNE EAU CHAUDE IMMEUBLE AVEC PASTILLE
SERFLEX
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRÉCONISATIONS : FAIRE INTERVENIR ENGIE POUR COUPURE D'EAU GENERALE ET
REMPLACEMENT DES TRONÇONS FUYARDS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE D'ASPIRATION
CONSTAT : ASPIRATION IMPOSSIBLE CAR CUIVRE FUYARD 3EME ÉTAGE
RÉPARATION PROVISOIRE LÂCHE A CAUSE DE LA PRESSION ET DE LA CHALEUR
NOUVELLE INTERVENTION PRÉVUE CE JOUR

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE LA FUIITE SUR TUYAU
CONSTAT : FUIITE TROUVÉ SUR BOUCLAGE AU 4E ÉTAGE
FOURNITURE ET POSE D'UN COLLIER AVEC CAOUTCHOUC (RÉPARATION PROVISOIRE)
DEVIS A SUIVRE POUR RÉPARATION DÉFINITIVE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 12/06/25 a 09H27 M. V BRIENS
MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/25 a 14H11 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite	PC 1	80,00		80,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00		50,00
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	3	304,17		304,17
TOTAL H.T.					434,17
T.V.A. a 10,00%					43,41
TOTAL T.T.C.En EURO					477,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

