

N/REF : 26/05/2025 17H13 C:000053 I:80079
V/REF : AC/C20302
V/Email reçu le Lundi 26/05/2025 a 17H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KER
IMMEUBLE : KEREL -KER
3 ABCD/5 ABC, RUE BELLE ILE
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 5B ILE - MR LONGUY OLLIVIER 06 83 24 19 46
LOGEMENT N° 104039, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE BALLON EAU CHAUDE - PRÉVOIR LE REMPLACEMENT SI BESOIN
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION BALLON EAU CHAUDE
CONSTAT : DYSFONCTIONNEMENT, PERTE DE PRESSION ET EAU ANORMALEMENT CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : LE BALLON EST A REMPLACER, INTERVENTION EN ATTENTE RETOUR LOCATAIRE

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON EAU CHAUDE
DEPOSE BALLON EAU CHAUDE 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON 100L
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 16H07 mleroux@aiguillon.com
0306: MSG REP

2805: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 13/06/2025 a 14:56

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 16:06 MME M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL158-FP.1	Ballon 100L	ACI/NRJ C-T 1/2	1	510,00	510,00
TOTAL H.T.						510,00
T.V.A. a 10,00%						51,00
TOTAL T.T.C.En EURO						561,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.