

N/REF : 19/05/2025 16H54 C:000053 I:02451
V/REF : AC/C19762
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 16H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. FRC
IMMEUBLE : LE FRESCHE - FRC
1 A 9, SQUARE DU FRESCHE
.
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 4 FRESCHE - PASS CHANTIER JUSQU'AU 28/05
LOGEMENT N° 012758, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER

REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT ROBINETTERIE BAIGNOIRE ET BARRE DE DOUCHE

INTERVENTION DU 03/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE BAIGNOIRE

DEPOSE ROBINETTERIE

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE ROBINETTERIE BAIGNOIRE

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION

REALISATION JOINT PERIPHERIQUE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

SCELLEMENT DES PIEDS

POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT DE 2 CARREAUX DE FAIENCE POUR REPOSE

BARRE DE DOUCHE.

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT CARREAUX FAIENCE NON NÉCESSAIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 17H12 M. V BRIENS

CL LGESTION Email envoyé le 04/06/25 a 13H10 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/06, PREVOIR REMPLACEMENT DE 2 CARREAUX DE FAIENCE POUR REMPLACEMENT BARRE DE DOUCHE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/06/25 A 13:10 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	2	110,00	110,00
1,00	PBL253-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	3	540,00	540,00
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	4	95,00	95,00

TOTAL H.T.	915,00
T.V.A. a 10,00%	91,50
TOTAL T.T.C.En EURO	1006,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.