

N/REF : 7/05/2025 15H45 C:000053 I:02666
V/REF : AC/C18961
V/Email reçu le Mercredi 07/05/2025 a 15H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20A OUessant - MME HOUNGUE 07 54 55 33 85
LOGEMENT N° 109575, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TEST SUR ÉVACUATION ET ALIMENTATION LAVABO
CONSTAT: PAS DE FUIITE
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
CONSTAT: HUMIDITÉ SOUS BAIGNOIRE
CONTRÔLE DU VIDAGE BAIGNOIRE
CONSTAT: BONNE ÉTANCHÉITÉ
TEST ARROSAGE SUR FAIENCE ET CONTOUR BAIGNOIRE
CONSTAT: INFILTRATION D'EAU (RUISSELLEMENT SUR LES MURS)
PRÉVOIR LA REPRISE DES JOINTS DE FAIENCE SUR 3 RANGÉES ET REFAIRE LE
JOINT SILICONE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/06/25 a 10H17 M. E ROCHE

1606 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MB LGESTION Email envoyé le 02/06/25 a 13H13 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 22/05/25 a 15H55 EROCHE@AIGUILLON.COM

2205: SUITE INTERVENTION DU 19/05, PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS FAIENCE SUR 3 RANGÉES ET REFAIRE LE JOINT SILICONE BAIGNOIRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

--

1305: MSG REP

0705: MSG REP

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 15:52 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

