

N/REF : 22/04/2025 20H52 C:000053 I:00099
V/REF : AC/C17836
V/Email reçu le Mardi 22/04/2025 a 20H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SXP

IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1/3, COURS JEAN JAURES

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

18 Juin 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 1 JAURES - LOGT SUR PASS AU 28/05
LOGEMENT N° 018636, PORTE N°8636, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : CONSUEL - ELT 018636 SXP
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. E BOSSARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : 1 PC SÉJOUR ARRACHÉE DU MUR, APPLIQUE CUISINE CASSÉE, MANQUE
DE PROTECTION SUR APPLIQUE SDB, 5 PLAFONNIERS AVEC FILS APPARENTS
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : CERTAINS DYSJONCTEURS VÉTUSTES
CONTRÔLE SECTIONS CÂBLES
CONSTAT : SORTIE DE CÂBLE 32A VÉTUSTE
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS
CONSTAT : DIFFÉRENTIEL >30MA PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION,
DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT CONTRE LES INTENSITÉS
REMARQUE ABSENCE DE PRISE DE COURANT LAVE LINGE ET LAVE VAISSELLE
REMARQUE ABSENCE DE REPÉRAGE TABLEAU
MESURE DE LA TERRE
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
CERTIFICATION CONSUEL
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 15H07 M. E BOSSARD

NR LGESTION Email envoyé le 30/05/25 a 10H52 M. E BOSSARD

3005 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	1	140,00	140,00
TOTAL H.T.				140,00
T.V.A. a 10,00%				14,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>154,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.