

N/REF : 3/03/2025 16H29 C:000053 I:02642
V/REF : AC/C14057
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 a 16H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - MME BOUDET 06 21 58 60 69
LOGEMENT N° 105520, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : PRÉSENCE D'EAU AU SOL.
VÉRIFIER SIPHON, BONDE (NE PAS FAIRE LES RÉPARATIONS)
VÉRIFIER ALIMENTATION ET RÉSEAU EU.
PAS D'AURÉOLE AU MUR ET PLAFOND
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ROBINET MACHINE A LAVER HS, IL FUT ET PROVOQUE DE L'HUMIDITÉ
SUR LA TAPISSERIE ET LE SOL. AUCUNE AUTRE PROBLÉMATIQUE CONSTATÉE, LA
VIDANGE EST ÉTANCHE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER DANS LA SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU
CONTRÔLE : PAS DE FUITE
REMARQUE : STÉATITE DÉFAILLANT AU NIVEAU DU THERMOSTAT ET GROUPE DE
SÉCURITÉ COMMENCE A MONTRER DES SIGNES D'USURES
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU

MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DEPOSE BALLON EAU CHAUDE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON 150L
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
MODIFICATION ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 17H17 mlefeuvre@aiguillon.com
0206: MSG REP (BECS DISPO CHEZ FOURNISSEUR)
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/25 A 16H19 MME M LEFEUVRE

1003 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE. DANS
L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/03/25 A 16H39 MME M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
SUITE A DONNER : OUI. LE 10/03/2025 A 14:48

Suite a donner : OUI. Le 12/06/2025 a 10:22

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 17:16 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	2	46,00	46,00
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	3	550,00	550,00
TOTAL H.T.				696,00
T.V.A. a 10,00%				69,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>765,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.