

N/REF : 15/04/2025 15H28 C:000053 I:02525
V/REF : AC/C17409
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 15H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSC
IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 24-26 MONNET - PARTIES COMMUNES

MOTIF : FUIITE SUR TUYAU PARTIES COMMUNES GARAGE (TUYAU PERCÉ)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : TROIS FUITES ONT ÉTÉ CONSTATÉES
- PREMIERE FUIITE SUR TUYAU FONTE D63 QUI EST TROUÉ EN PARTIE BASSE
MISE EN PLACE D'UNE BANDE GRASSE POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- DEUXIEME FUIITE SUR BOUCHON DE VISITE D100
MISE EN PLACE D'UNE BANDE GRASSE POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- TROISIEME FUIITE DANS LE GARAGE 47 QUI EST FERMÉ ET INACCESSIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 11/06/25 a 17H18 M. V BRIENS

1106 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MB LGESTION Email envoyé le 02/06/25 a 14H38 M. V BRIENS

0206 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 22/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT

MG LGESTION Email envoyé le 22/04/25 a 11H40 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT D'UN TRONÇON DE 4M AU NIVEAU DU TUYAU EN FONTE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TRONÇON AVEC CULOTTE DIAMETRE 125 AVEC BOUCHON
DE VISITE
PRÉVOIR ACCES AU BOX 47 (BOX QUI SEMBLE TRES ENCOMBRÉ, PRÉVOIR
ÉVACUATION DE CERTAINS ENCOMBRANTS AVANT INTERVENTION)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

