

SUR FACTURE N° 5011211
N/REF : 7/01/2025 13H00 C:000053 I:02664
V/REF : AC/C09309
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 13H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LVE
IMMEUBLE : VERRIERES - LVE
15/17, RUE DE BREHAT
.
35250 ST AUBIN D AUBIGNE

Rennes, le 19 Juin 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE 17 BREHAT - M. CHTAIBI 07 44 93 83 52
LOGEMENT N° 112095, PORTE N°B02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR ROBINETTERIE DOUCHE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE 2 VANNES PROVISoire AFIN ARRETER LA FUIITE ET QUE LA
DOUCHE SOIT FONCTIONNELLE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE DOUCHE ET RENFORCER AVEC DU
DU SCELLEMENT CHIMIQUE LES RACCORDS EXCENTRIQUE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MITIGEUR DOUCHE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR DOUCHE
SCELLEMENT CHIMIQUE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17		-304,17
1,00	PBS019-Rempl.rob.mitigeuse thermo.	2	136,80		-136,80
1,00	PBS005-Refixation tuyauterie	2	15,32		-15,32
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Coude(s) laiton dn 20/27	1	5,05		-10,10
2,00	Vanne(s) Sphere 20/27 FF	1	9,53		-19,06
4,00	Joint(s) fibre 20/27	1	0,24		-0,96
1,00	Joint(s) fibre 15/21	1	0,21		-0,21
TOTAL H.T.					-486,62
T.V.A. a 10,00%					-48,66
TOTAL T.T.C.En EURO _____					-535,28

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale