

N/REF : 7/01/2025 13H01 C:000053 I:02664  
V/REF : AC/C09309  
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 13H01

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. LVE  
**IMMEUBLE** : VERRIERES - LVE  
15/17, RUE DE BREHAT  
.  
35250 ST AUBIN D AUBIGNE

Rennes, le 19 Juin 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences  
**LOCALISATION** : ALLEE 17 BREHAT - M. CHTAIBI 07 44 93 83 52  
LOGEMENT N° 112095, PORTE N°B02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4  
**MOTIF** : FUIITE SUR ROBINETTERIE DOUCHE  
**Donneur d'ordre** : M. F SANDOVAL

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01 (ASTREINTE)  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
FOURNITURE ET POSE 2 VANNES PROVISoire AFIN ARRETER LA FUIITE ET QUE LA  
DOUCHE SOIT FONCTIONNELLE  
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE DOUCHE ET RENFORCER AVEC DU  
DU SCELLEMENT CHIMIQUE LES RACCORDS EXCENTRIQUE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
DEPOSE MITIGEUR DOUCHE DEFECTUEUX  
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR DOUCHE  
SCELLEMENT CHIMIQUE  
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS :**

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                        | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |               |
|---------------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                            | Forfait Intervention Plomberie <=2H00 | 1    | 304,17  | 304,17        |
| 1,00                            | PBS019-Rempl.rob.mitigeuse thermo.    | 2    | 136,80  | 136,80        |
| 1,00                            | PBS005-Refixation tuyauterie          | 2    | 15,32   | 15,32         |
| TOTAL H.T. ....                 |                                       |      |         | 456,29        |
| T.V.A. a 10,00% .....           |                                       |      |         | 45,62         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> |                                       |      |         | <b>501,91</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.