

N/REF : 16/01/2025 17H05 C:000053 I:02683
V/REF : AC/C10332
V/Email reçu le Jeudi 16/01/2025 a 17H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSX
IMMEUBLE : RES.DES ROSEAUX -RSX
9-15, ALLEE DES ROSEAUX
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 19 Juin 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 11 ROSEAUX - MME L'HOTIS 06 79 27 44 33 / 02 99 53 68 87
LOGT 101805 - PORTE 1112
MOTIF : REMPLACEMENT TUYAU EU PERCÉ DANS LE BOX DE LA LOCATAIRE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/02 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU TUYAU EAUX USÉES
CONSTAT : PREVOIR REMPLACEMENT BOUCHONS DE VISITE D100
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/02 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION DU 19/02

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BOUCHON DE VISITE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON DE VISITE D100
MISE EN PLACE D'UN SCOTCH ORANGE EN ATTENTE SÉCHAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LE MITIGEUR DE L'EVIER EST A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/02	2	54,72			109,44
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/02	50	54,72			54,72
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT			
1,00	Bouchon(s) de visite PVC dn 100	2	7,37			7,37
TOTAL H.T.						171,53
T.V.A. a 10,00%						17,15
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>188,68</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.