

N/REF : 17/06/2025 16H28 C:000053 I:06961
V/REF : AC/C21798
V/Email reçu le Mardi 17/06/2025 a 16H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA - BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 23 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 2 FOULQUIER - MME DELAPORTE LAETITIA 07 68 14 01 58
LOGEMENT N° 120604, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : REMPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION - PAS D'EAU FROIDE
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION HS
COUPURE D'EAU
DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU REDUCTEUR DE PRESSION AVEC RALLONGE
LAITON 20/27
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 11H34 tcermelli@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/06/25 A 11:33 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl.	Réducteur de pression	1	90,00	90,00
TOTAL H.T.					90,00
T.V.A. a 10,00%					9,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>99,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.