

N/REF : 18/04/2025 15H19 C:000053 I:02463
V/REF : AC/C17673
V/Email reçu le Vendredi 18/04/2025 a 15H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HMO
IMMEUBLE : H. MOULIN -HMO
1-2, RUE PIERRE ROUSSARD
1-2, RUE ARMEL GATEL
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 23 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 ROUSSARD - LOGEMENT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 015840, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FOURNITURE / POSE 6 ROBINETS THERMOSTATIQUE RADIATEURS LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE NE PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE TETES THERMOSATIQUE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE DE ROBINETS THERMOSTATIQUES
FOURNITURE ET POSE DE TETES THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : POUR LE RADIATEUR DU L'ENTRÉE ET DE LA SALLE D'EAU, PREVOIR
DEUX ROBINETS EQUERRE SIMPLE AFIN D'OBTENIR UN MEILLEUR DEBIT AU NIVEAU
DU CHAUFFAGE.

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE ROBINETS RADIATEUR ENTRÉE ET SALLE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX ROBINET RADIATEUR ENTRÉE ET SALLE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : PAS DE REMISE EN EAU CAR VANNE TRES DIFFICILE A OUVRIR AU
NIVEAU DE LA CHAUDIERE EN MAUVAISE ETAT.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 09H48 vbriens@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 09H48 vbriens@aiguillon.com

MB LGESTION Email envoyé le 11/06/25 a 17H17 M. V BRIENS

CL LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 10H48 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PREVOIR INSTALLATION DE 2
ROBINETS EQUERRE SIMPLE REGLEMENT EN 12/17. DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS

CL LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 10:47 M. V BRIENS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/06/25 A 09:47 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	1	70,00	280,00
2,00	PBL145-FP.Rob.radiateur non thermost.	2	40,00	80,00
	TOTAL H.T.			360,00
	T.V.A. a 10,00%			36,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			396,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

