

N/REF : 31/03/2025 11H55 C:000053 I:02570
V/REF : AC/C16231
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 11H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 23 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 22 BEAULIEU - MR MICHEL 07 70 22 55 46
LOGEMENT N° 006514, PORTE N°6514, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REFIXER RADIATEUR AU MUR
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 07/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : RADIATEUR HS ET FIXATION IMPOSSIBLE A TROUVER

REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DEPOSE RADIATEUR CUISINE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR

DEPOSE ROBINET ALLER ET TE DE REGLAGE + RETOUR EQUERRE DEFECTUEUX

FOURNITUR ET POSE ROBINET ALLER ET TE DE REGLAGE + RETOUR EQUERRE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 11H13 JDIAZ@AIGUILLON.COM

0206: MSG REP (RADIATEUR DISPO CHEZ FOURNISSEUR)

--

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/25 A 17H10 MME J DIAZ

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, LE RADIATEUR EST HS, PREVOIR
REEMPLACEMENT ET MODIFICATION SUR CUIVRE A EFFECTUER. DANS L'ATTENTE DE
VOS INSTRUCTIONS.

01/04 MSG LAISSÉ
SUITE A DONNER : OUI. LE 07/04/2025 A 16:36

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/06/25 A 11:12 MME J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/04	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	2	310,00		310,00
TOTAL H.T.					380,00
T.V.A. a 10,00%					38,00
TOTAL T.T.C.En EURO					418,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.