

N/REF : 4/06/2025 15H53 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C20908
V/Email reçu le Mercredi 04/06/2025 a 15H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 25 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 16 NICOLET - PASS CHANTIER JUSQU'AU 06/06
LOGEMENT N° 018888, PORTE N°8888, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : ROBINET CAR FUYARD - PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 66/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR EVIER DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 12H00 M. R. STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 12/06/25 a 11H02 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 15H46 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 15H42 M. R. STEPHANT
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

0606 : BONJOUR, NOUS PREVOYONS LA POSE DE LA BAIGNOIRE MECREDI 11/06.
LE LOGEMENT SERA T'IL ENCORE SUR PASS ? CORDIALEMENT,

04/06 BONJOUR, NOUS ESPÉRONS INTERVENIR LE 10/06 POUR LA POSE DE LA
BAIGNOIRE, SOUS RÉSERVE QU'ELLE SOIT DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR. LE
LOGEMENT SERA-T-IL TOUJOURS VACANT A CETTE DATE SVP?
Suite a donner : OUI. Le 06/06/2025 a 14:38

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	1	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00	360,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	125,00	125,00
TOTAL H.T.				765,00
T.V.A. a 10,00%				76,50
TOTAL T.T.C.En EURO				841,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.