

N/REF : 27/05/2025 16H47 C:000053 I:15593
V/REF : AC/C20424
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 à 16H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : 21 QUINIVET
21 RUE GENERAL QUINIVET
56300 PONTIVY

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : ALLEE 21 QUINIVET - MR MOUHAMADI : 07 66 28 52 01 / 06 58 88 79 93
LOGEMENT N° 106201, PORTE N°05, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUITE AU NIVEAU DES WC, INFILTRATION LOGEMENT DU DESSOUS.
RAPIDEMENT POUR UNE RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE.

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 05
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA FAIENCE DE LA DOUCHE ET ÉTANCHÉITÉ EN PÉRIPHÉRIE
FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES WEEDI SUR ANCIENNE FAIENCE
POSE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DU WEEDY
POSE JOINT ÉTANCHÉITÉ ENTRE CHAQUE PLAQUE
COUPURE D'EAU
DEPOSE MITIGEUR DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR AU NIVEAU DE LA DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR REPRISE 6M2 DE FAIENCE DANS LA DOUCHE
INTERVENTION A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 10 AU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPRISE FAIENCE DOUCHE
REPRISE JOINT DE FAIENCE
POSE PANNEAU LIPANEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE DE DOUCHE

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 14H46 alehello@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/05/25 a 16H52 alehello@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/05/25 A 16:52 MME A LE HELLO
Suite a donner : OUI. Le 10/06/2025 a 16:43
Suite a donner : OUI. Le 11/06/2025 a 14:32
Suite a donner : OUI. Le 11/06/2025 a 23:58
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 14:45 MME A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
9,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/05	1	50,00	450,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
7,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	2	140,00	980,00
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	3	68,00	68,00

TOTAL H.T.	1723,00
T.V.A. a 10,00%	172,30
TOTAL T.T.C.En EURO	1895,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.