

N/REF : 19/05/2025 17H03 C:001009 I:00136

V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 17H03

SELON DEVIS N° 5050077

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : FOSSE RETENTION/STATION - CONTACTER MR DUFRAICHE TEL 02 23 40 23 23
OU 02 23 40 24 64

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5050077 du 14/05/2025 d un montant de
4607.06 € TTC

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE VÉHICULE ET MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
MISE EN PLACE DÉTECTEUR 4 GAZ, TREUIL, TRÉPIED, ÉCHELLE DE CORDE
REPLACEMENT DE 2 RAILS DE GUIDAGE 2 X 4 ML
FOURNITURE ET POSE 2 CLAPETS AR DIAMETRE 75 SUR BRIDE EN FOND DE FOSSE
REPLACEMENT DES 4 FLOTTEURS
MISE EN PLACE DES FLOTTEURS SUR ÉQUERRE DE MAINTIEN
REMISE EN TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REPLI DE MATÉRIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 17/06/25 a 16H07 M. S. DUFRAICHE

BB TT Email envoyé le 14/05/25 a 17H45 M. S. DUFRAICHE

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3839,22	3839,22

TOTAL H.T.	3839,22
T.V.A. a 20,00%	767,84
TOTAL T.T.C.En EURO	4607,06

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



07:12 - 10:12 le 17/06/2025
19/5/2025 à 17h03 (AC)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Localisations (RVCLIE)

FOSSE RETENTION/STATION - CONTACTER MR

DUFRAICHE TEL 02 23 40 23 23

OU 02 23 40 24 64

Horaires

Pointages

SP : 17\06 à 07 h 12

ES : 17\06 à 11 h 56

Dates saisies

Début : 17\06 à 07 h 00

Fin : 17\06 à 12 h 00

Dates client

Début : 17\06 à 07 h 00

Fin : 17\06 à 07 h 15

Motifs du bon

PRISE DE RDV POUR LES ACCES

MISE EN PLACE VÉHICULE ET MATÉRIEL

MISE HORS TENSION

MISE EN PLACE DÉTECTEUR 4 GAZ, TREUIL,

TRÉPIED, ÉCHELLE DE CORDE

REMPLACEMENT DE 2 RAILS DE GUIDAGE 2 X 4
ML

FOURNITURE ET POSE 2 CLAPETS AR

DIAMETRE 75 SUR BRIDE EN FOND DE FOSSE

REMPLACEMENT DES 4 FLOTTEURS

MISE EN PLACE DES FLOTTEURS SUR ÉQUERRE
DE MAINTIEN

REMISE EN TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

REPLI DE MATÉRIEL ET FIN DE CHANTIER

— NICOLAS U7 + KARL + LIDI

Demande

Commentaires

Description

Récupération matériels agence Dépose pompe

Pose élément selon devis Repose pompe

contrôle bon fonctionnement ok Lidi 8h30 11h

Câble 11h30 12h0

Fournitures

Selon devis

Suite à donner : Non

Photos



Signature

