

N/REF : 15/04/2025 13H47 C:000053 I:02611
V/REF : AC/C17392
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 13H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTL
IMMEUBLE : LE COURTILLON - CTL
RUE DU COURTILLON
.
35340 LIFFRE

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 COURTILLON - M AMEGNIAGBO 06 09 98 06 84 / 02 99 50 31 43
LOGEMENT N° 124445, PORTE N°A2, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR GROUPE DE SÉCURITÉ BALLON THERMODYNAMIQUE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE BALLON
CONSTAT : BALLON THERMODYNAMIQUE PERCÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : BALLON SAUNIER DUVAL ENCORE SOUS GARANTIE, PRIS EN GARANTIE
PAR LA MARQUE

INTERVENTION DU 16/06 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON THERMODYNAMIQUE
DEPOSE BALLON DEFECTUEUX
POSE D'UN NOUVEAU BALLON THERMODYNAMIQUE
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 10H20 Mme M LEFEUVRE

04/06 : MSG REP

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/04/25 A 12H27 MME M LEFEUVRE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/04, BALLON THERMODYNAMIQUE PERCÉ,
REPLACEMENT PRIS EN CHARGE PAR SAUNIER DUVAL CAR BALLON ENCORE SOUS
GARANTIE. SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON INTERVienne POUR LA REPOSE DU BALLON
A LA PLACE DE LA MARQUE? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
PAS DE DÉLAI DE LIVRAISON POUR LE MOMENT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/04	1	50,00		50,00
8,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/06	50	50,00		400,00
TOTAL H.T.					450,00
T.V.A. a 10,00%					45,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>495,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.