

N/REF : 3/06/2025 10H10 C:000053 I:80007
V/REF : AC/C20709
V/Email reçu le Mardi 03/06/2025 à 10H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AMR
IMMEUBLE : RES.ARMORICAINE -AMR
6, COURS KENNEDY
RESIDENCE ARMORICAINE
35000 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 6 KENNEDY - M CHAHAL 09 51 12 94 65/06 88 14 05 02/02 23 46 05 97
LOGEMENT N° 101730, PORTE N°661, 6° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : PORTE 651 : MR GAREL 06 14 34 21 48
: RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE SUR COLONNE WC
DANS LES LGT CÔTÉ T5 ENTRE LE DERNIER ET LE 6EME ETG

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION DU 06/06
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 651 ET 661
CONSTAT : HUMIDITÉ DU SOL AU PLAFOND, LE TESTEUR INDIQUE UNE HUMIDITÉ A SATURATION
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT 671
CONSTAT : LES COLONNES SONT DANS UN COFFRAGE. PAS DE TRACE D'HUMIDITÉ A L'OEIL. LE TESTEUR INDIQUE DE L'HUMIDITÉ SUR LA PARTIE BASSE SEULEMENT.
DÉPOSE DU COFFRAGE
CONSTAT : HUMIDITÉ SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE EF QUI N'EST QUE DE LA CONDENSATION
REMARQUE : FUITE SUR PIQUAGE ECS SUR LA COLONNE
RÉPARATION PROVISOIRE AVEC SCOTCH CAOUTCHOUC ET COLLIERS DE SERRAGE.
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/06 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR COLONNE CUIVRE - CUIVRE HS
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/06 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE CUIVRE A CÉDÉ PLUS LOIN
REPLACEMENT DE TOUT LE CUIVRE
REMARQUE : LE CUIVRE DE LA COLONNE EAU CHAUDE EST HS - RISQUE DE RÉCIDIVE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/06/25 a 15H18 Mme S ALI MOHAMED
CL LGESTION Email envoyé le 10/06/25 a 12H16 salimohamed@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 10/06/25 a 12H16 salimohamed@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 06/06, PREVOIR MODIFICATION CUIVRE AVEC COUPURE D'EAU COLONNE ECS. POUVEZ VOUS SVP NOUS CONFIRMER QUE LES VANNES D'ARRET SE TROUVE AU 4 COURS KENNEDY? MERCI DE NOUS PRECIER QUI EST EN CHARGE DU RESEAU ECS? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/06/25 A 12:15 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne ECS	3	135,00	135,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 20/06	4	50,00	25,00
TOTAL H.T.				560,00
T.V.A. a 10,00%				56,00
TOTAL T.T.C.En EURO				616,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.