

N/REF : 15/04/2025 10H47 C:000053 I:02574
V/REF : AC/C17379
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 10H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 11 MANOIR - MR DIALLO : 06 61 58 88 46
LOGEMENT N° 014883, PORTE N°4883, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE AU NIVEAU D'UN RADIATEUR
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ ET ROUILLÉ
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDNAGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/06/25 a 14H51 Mme J DIAZ
AT LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 16H02 Mme J DIAZ
LE LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 11H50 Mme J DIAZ

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/04, PREVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DU SALON CAR PERCÉ ET ROUILLÉ. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/04	1	50,00		50,00	
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	50	310,00		310,00	
	TOTAL H.T.					360,00
	T.V.A. a 10,00%					36,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					396,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.