

N/REF : 7/04/2025 15H32 C:000053 I:00973
V/REF : AC/C16828
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 a 15H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 15 NOE - LOGT VACANT SUR PASS AU 12/05
LOGEMENT N° 008757, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU
CONSUEL

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
DEPOSE PRISE CHAMBRE DEFFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT DANS LA CHAMBRE
RACCORDEMENT TERRE 32A.
MISE EN SÉCURITÉ DES CONDUCTEURS APPARENTS DANS LE TABLEAU
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE DE 7 DISPOSITIFS DE CONNEXION LUMINAIRES AVEC FICHE
FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTE POUR PROTECTION DE CABLES
SUPPRESSION DES FILS APPARENTS COURANT FAIBLE
SUPPRESSION LIGNE ÉCLAIRAGE DÉBARRAS ET MISE EN SECURITÉ
DEPOSE PRISE DE COURANT DEFFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR CREATION TRAPPE DE VISITE AU NIVEAU DU TABLIER DE

BAIGNOIRE POUR CONTROLE LIAISON EQUIPOTENTILLE BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEMONTAGE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTROLE BON BRANCHEMENT LIAISON EQUIPOTENTIELLE
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/06/25 a 17H01 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LGESTION Email envoyé le 21/05/25 a 15H08 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LGESTION Email envoyé le 21/05/25 a 15H08 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LGESTION Email envoyé le 21/05/25 a 15H05 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 15/05, PRÉVOIR CRÉATION D'UNE TRAPPE DE VISITE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE AFIN DE POURVOIR VÉRIFIER LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/05/25 A 15:02 M. E ROCHE
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/05/25 A 15:06 M. E ROCHE
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/06/25 A 17:01 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	1	17,00	17,00
1,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	1	18,00	18,00
1,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	2	17,00	17,00
7,00	ELT066-Rempl.Plaque ou pot de centre	2	22,00	154,00
1,00	ELT081-FP.Moulure électrique/ml	2	13,00	13,00

TOTAL H.T.	219,00
T.V.A. a 10,00%	21,90
TOTAL T.T.C.En EURO	240,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.