

N/REF : 9/04/2025 22H11 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C17054
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 à 22H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 39 DULLIN - MR MME YOSIF EL FATIH ET Wafa 07 67 18 23 76
LOGEMENT N° 100287, PORTE N°3951, 5° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE DANS LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : FAIENCE SOUFFLÉE FISSURÉE A PLUSIEURS ENDROIT CE QUI PROVOQUE
DES INFILTRATIONS.
REMARQUE : MANQUE JOINT DE FAIENCE A PLUSIEUR ENDROITS.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DES DEUX RANGS DE FAIENCE
CONSTAT : LA CLOISON EST MOISSIE ET VIENT AVEC LA DÉPOSE DES CARREAUX
LES CARREAUX DE LA PAILLASSE SONT FISSURÉS A CAUSE DE L'HUMIDITÉ. LA
RÉFECTION COMPLETE DE LA DOUCHE EST A PRÉVOIR
MISE EN SÉCURITÉ DE LA DOUCHE AVEC WEDI ET SPEC
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 16/06/25 à 10H42 rstephant@aiguillon.com

1606 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 05/06 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/06/25 A 16H10 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR RÉFECTION COMPLETE DE LA DOUCHE 8M2 DE FAIENCE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RECEVEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

1305: MSG REP

--

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/25 A 10H36 M. R. STEPHANT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PREVOIR REPRISE DE 2 RANGS DE FAIENCE. 16 CARREAUX EN 15*15, PLUSIEUR CARREAUX SONT CASSÉS AU NIVEAU DE LA PAILLASSE AU MOINS UNE DIZAINE, VOIR SI FAISABLE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE LA PAILLASSE. PREVOIR REPRISE ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DU BAC A DOUCHE ET AUTOUR DE LA PAILLASSE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/25 A 10:41 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
4,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	50	30,00	120,00
11,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	50	50,00	550,00

TOTAL H.T.	770,00
T.V.A. a 10,00%	77,00
TOTAL T.T.C.En EURO	847,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.