

N/REF : 20/03/2025 11H50 C:000053 I:02651
V/REF : AC/C15419
V/Email reçu le Jeudi 20/03/2025 a 11H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GAL
IMMEUBLE : RES.DU GAILLON -GAL
39/41, RUE D'INKERMANN
.
35000 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 41 INKERMANN - MME SAMBA 07 67 25 07 73
LOGEMENT N° 102668, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : VERIFICATION RADIATEUR FUYARD DANS UNE CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 28/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU CHAUFFAGE

VIDANGE DE L'INSTALLATION

DÉPOSE RADIATEUR

PERCER

FOURNITURE ET POSE D'UN TÉ DE REGLAGE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE A L'AIDE D'UN FLEXIBLE ENTRE LE ROBINET
DE MACHINE A LAVER JUSQU'AU AU RADIATEUR DE LA CUISINE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE DISCONNECTEUR DE LA CHAUDIERE NE FONCTIONNE PAS

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 23/06/25 a 16H02 mlefeuvre@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/06, PREVOIR INTERVENTION DE
L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT POUR RÉGLER PROBLEME DISCONNECTEUR SUR
CHAUDIERE.

0206: MSG REP (RADIATEUR DISPO FOURNISSEUR)

--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/04/25 A 15H32 MME M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
SUITE A DONNER : OUI. LE 17/04/2025 A 10:03

SUITE A DONNER : OUI. LE 11/06/2025 A 12:46

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/25 A 16:01 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL141-FP.1	Radiat.acier	H600mm<L650mm	51	280,00
					280,00
			TOTAL H.T.		280,00
			T.V.A. a 10,00%		28,00
			TOTAL T.T.C.En EURO		308,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.