

N/REF : 25/03/2025 15H05 C:000053 I:02676
V/REF : AC/C15774
V/Email reçu le Mardi 25/03/2025 a 15H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EGI
IMMEUBLE : EGLISE - EGI
8/8A/8B, RUE DE L'EGLISE
.
35310 ST THURIAL

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché : 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8B EGLISE - LOGEMENT VACANT SUR PASS AU 23/04
LOGEMENT N° 102573, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : CONSUEL - ELT 102573 EGI
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 04/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : ABSENCE DE SORTIE DE CÂBLE DANS LA CHAMBRE, FIL BECS APPARENT
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : PORTE ET PLASTRON VÉTUSTES (RAT RETROUVÉ MORT DANS TABLEAU)
CUIVRE APPARENT, COMPTEUR LINKY ARRACHÉ DE LA PLATINE
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
CONSTAT : DIFFÉRENTIEL 30 MA PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS DISJONCTEURS NON ADAPTÉS SUR CIRCUIT
VOLET ROULANT (INSTALLÉ SUR CIRCUIT PRISE), CIRCUIT ÉCLAIRAGE ET
CONVECTEURS
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
CONSTAT : PRÉSENTE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
CERTIFICATION CONSUEL
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL
REMARQUE : IMPOSSIBLE DE MESURER LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DU A
L'ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 16H11 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 20/05/25 a 16H12 EROCHE@AIGUILLON.COM

2005 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/04/25 A 11H33 M. E ROCHE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/04/25 A 11H33 MME N REHEL

2204 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/05/25 A 16:10 M. E ROCHE

Suite a donner : OUI. Le 05/06/2025 a 16:04

Suite a donner : OUI. Le 07/06/2025 a 17:53

Suite a donner : OUI. Le 10/06/2025 a 14:07

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	1	140,00	140,00
	TOTAL H.T.			140,00
	T.V.A. a 10,00%			14,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.