

N/REF : 25/06/2025 12H08 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C22410
V/Email reçu le Mercredi 25/06/2025 à 12H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 30 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 107498, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : SUSPICION FUITE SUR ARRIVÉE D'EAU WC MUR SDB - MUR CHAMBRE IMPACTÉE (HUMIDITÉ A 20% AU TESTEUR)
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : SUSPICION FUITE ÉVACUATION OU ALIMENTATION WC MITOYEN A LA CHAMBRE
TEST AVEC TESTEUR ENTRE 8 ET 10%
PRÉCONISATION : PRÉVOIR TRAPPE DE VISITE A GAUCHE DES TOILETTES POUR VÉRIFICATION DANS LA CLOISON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE MUR PLACO COTÉ WC POUR MISE EN PLACE TRAPPE DE VISITE FOURNITURE ET POSE TRAPPE DE VISITE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DES COLONNE EVACUATION EU ET EP
REMARQUE : LORS DE L'OUVERTURE PRÉSENCE IMPORTANTE DE MOISSURE SUR PLACO QUI SEMBLERAIT DATER DEPUIS LONGTEMPS
REMARQUE : SUSPICION D'UNE INFILTRATION PAR LE TOIT TERRASSE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR TEST D'ÉTANCHEITÉ SUR LE TOIT TERRASSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 30/06/25 à 11H22 Mme A. CASAERT

AT LGESTION Email envoyé le 25/06/25 a 16H43 Mme A. CASAERT

AT LCOMPTER Email envoyé le 25/06/25 a 16H43 Mme A. CASAERT

2506 : BONJOUR, PRÉVOIR DE FAIRE TRAPPE DE VISITE A GAUCHE DES TOILETTES
POUR VÉRIFICATION DANS LA CLOISON. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL048-Création trappe visite	2	130,00	130,00
TOTAL H.T.				300,00
T.V.A. a 10,00%				30,00
TOTAL T.T.C.En EURO				330,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

