

N/REF : 16/06/2025 9H47 C:000053 I:00907
V/REF : AC/C21608
V/Email reçu le Lundi 16/06/2025 a 9H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN
IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le 30 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 6 CHENES - MME JOUAN / M MASSIN 09 73 35 13 48 / 06 55 88 00 64
LOGEMENT N° 003665, PORTE N°3665, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE APRES COMPTEUR
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR RÉSEAU EAU FROIDE ENTRE LE COMPTEUR ET LE CUIVRE DE
D18 QUI SORT SOUS L'ÉVIER (EN DALLE). AUCUNE TRACE D'EAU SOUS LA
BAIGNOIRE, NI SOUS L'ÉVIER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE DU CUIVRE SOUS L'ÉVIER ET AU NIVEAU DU COMPTEUR
PASSAGE D'UN PER DANS LE CUIVRE DE DESSOUS L'ÉVIER AU COMPTEUR
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 19/06/25 a 10H11 Mme J DIAZ

PRÉVOIR, SI POSSIBLE, PASSAGE PER DANS LE CUIVRE ENTRE LE COMPTEUR ET
L'ÉVIER
SI LE PASSAGE PER EST IMPOSSIBLE, PRÉVOIR UN PASSAGE EN APPARENT DU
RÉSEAU EAU FROIDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

16/06 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
12,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	660,00
TOTAL H.T.				760,00
T.V.A. a 10,00%				76,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>836,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.