

N/REF : 2/07/2025 9H14 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C22943
V/Email reçu le Mercredi 02/07/2025 à 9H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 8 CLOTEAUX - MR YOUKOU BLAISE 06 85 97 81 59
LOGEMENT N° 003314, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : HUMIDITÉ PRÉSENTE DANS LA PARTIE BASSE DES MURS DANS LA
CUISINE, LE SALON L'ENTRÉE ET LA SDB
REMARQUE : LE TESTEUR EST A SATURATION DANS TOUS CES ENDROITS
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR MITIGEUR DE LA CUISINE QUI A ÉTÉ INSTALLÉ DÉBUT JUIN
PAR ISERBA
DÉPOSE DU MITIGEUR
CONSTAT : LES FLEXIBLES NE SONT PAS VISSÉS A FOND SUR LE MITIGEUR ET
FUIT AVEC UN GOUTTES A GOUTTES TRES INTENSE DIRECTEMENT SUR LE SOL
REMARQUE : LES PAS DE VIS CÔTÉ MITIGEUR NE SEMBLANT PAS ÊTRE D'UNE
GRANDE QUALITÉ CAR EN PLASTIQUE
REVISSAGE DES FLEXIBLES
REMISE EN PLACE DU MITIGEUR
REMISE EN EAU
REMARQUE : ISERBA, DOIT REVENIR POUR RACCORDER L'ÉVIER AU RÉSEAU
D'ÉVACUATION
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/07/25 à 11H24 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	1	138,00		138,00
	TOTAL H.T.				238,00
	T.V.A. a 10,00%				23,80
	TOTAL T.T.C.En EURO				261,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.